


# MĚSTO ZÁSMUKY



## Projektové záměry investičních akcí pro období 2013 – 2018

### Aktualizace k prosinci 2013

Schválilo :

Zastupitelstvo Města Zásmyky, dne

2013, Usnesením č.j.



# Projektové záměry investičních akcí pro období 2013 – 2018

## 1. OBLAST ŠKOLSTVÍ

| <b>Přístavba tělocvičny Základní školy v Zásmukách</b> |                                                                 |
|--------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------|
| Stávající stav k 31.12.2012:                           | provedeno zaměření pozemku                                      |
| Stav k 9.12. 2013                                      | Beze změny                                                      |
| Předpokládaná realizace:                               | v závislosti na finančních prostředcích a dotačních možnostech  |
|                                                        |                                                                 |
| <b>Zateplení Mateřské školy v Zásmukách</b>            |                                                                 |
| Stávající stav k 31.12. 2012:                          | je zpracována projektová dokumentace a vydáno stavební povolení |
| Stav k 9.12. 2013                                      | Podání žádosti o dotaci se předpokládá v 2/2014                 |
| Předpokládaná realizace:                               | v závislosti získání dotace                                     |

## 2. OBLAST ZELEŇ – ŽIVOTNÍ PROSTŘEDÍ

| <b>Rekultivace skládky Vlčí důl v Zásmukách - Nápravná opatření k odvrácení škod způsobených vlivem staré ekologické zátěže bývalé skládky Vlčí důl</b> |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Stávající stav k 31.12. 2012:                                                                                                                           | Je zpracována analýza rizik, vypracován projekt sanace skládky, zpracována projektová dokumentace na sanaci skládky včetně studie proveditelnosti, podaná a kladně vyřízená žádost o dotaci z Operačního programu Životní prostředí a Státním fondem životního prostředí vydán registrační list akce, dokončuje se výběrové řízení na zhotovitele |
| Stav k 9.12. 2013                                                                                                                                       | Vybrán zhotovitel, vydáno stavební povolení, průběžně doplňovány podklady pro SFŽP                                                                                                                                                                                                                                                                |
| Předpokládaná realizace:                                                                                                                                | <b>2013 – 2014, termín bude posunut</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| <b>Obnovení cesty pro pěší a cyklisty ze Zásmuk do Sobočic</b>                                                                                          |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| Stávající stav k 31.12. 2012:                                                                                                                           | je zpracována projektová dokumentace, zaměření, podána žádost o stavební povolení                                                                                                                                                                                                                                                                 |
| Stav k 9.12. 2013                                                                                                                                       | Beze změn                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| Předpokládaná realizace:                                                                                                                                | v závislosti na finančních prostředcích a dotačních možnostech                                                                                                                                                                                                                                                                                    |

## 3. OBLAST MÍSTNÍ KOMUNIKACE - CHODNÍKY

| <b>Rekonstrukce zbývajících chodníků na Komenského náměstí a v ul. Čechova</b> |                                                                                                                                                                   |
|--------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Stávající stav k 31.12. 2012:                                                  | Chodníky Komenského nám. je zpracovávána projektová dokumentace projekt bude připraven k realizaci<br>Čechova ul. – zpracovává se doplnění projektové dokumentace |



|                                                                                    |                                                                                                                                   |
|------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Stav k 9.12. 2013                                                                  | Bude podaná žádost o dotaci na FROM                                                                                               |
| Předpokl.realiz:                                                                   | <b>2014</b> – Realizace závisí na přiznání dotace                                                                                 |
| <b>Rekonstrukce místní komunikace ul. Pod sokolovnou, Dukelská, Nová, Východní</b> |                                                                                                                                   |
| Stávající stav k 31.12. 2012:                                                      | je zpracována projektová dokumentace a je vydáno stavební povolení; projekt je připraven k realizaci                              |
| Stav k 9.12.2013                                                                   | Podaná žádost o dotaci z ROP                                                                                                      |
| Předpokládaná realizace:                                                           | <b>2014</b> – Realizace závisí na přiznání dotace                                                                                 |
| <b>Rekonstrukce místní komunikace ul. Družstevní</b>                               |                                                                                                                                   |
| Stávající stav:                                                                    | Příprava na výběrové řízení , v závislosti na finančních možnostech                                                               |
| Stav k 9.12.2013                                                                   | Provedena oprava z vlastních prostředků                                                                                           |
| Předpokládaná realizace:                                                           | <b>Realizace větších oprav či rekonstrukce dle finančních možností - předpoklad 2014-15</b>                                       |
| <b>Rekonstrukce místní komunikace Habr</b>                                         |                                                                                                                                   |
| Stávající stav:                                                                    | Příprava na výběrové řízení, realizace v závislosti na finančních možnostech                                                      |
| Stav k 9.12. 2013                                                                  | Oprava komunikace z vlastních prostředků                                                                                          |
| Předpokládaná realizace:                                                           | <b>realizováno</b>                                                                                                                |
| <b>Rekonstrukce místní komunikace Buda</b>                                         |                                                                                                                                   |
| Stávající stav :                                                                   | Předpokládaná realizace v příštích letech-dle finančních možností                                                                 |
| Stav k 9.12.2013                                                                   | Komunikace opravena - po povodních                                                                                                |
| Předpokládaná realizace:                                                           | <b>realizováno</b>                                                                                                                |
| <b>Rekonstrukce mostku přes Vavřínecký potok - Buda</b>                            |                                                                                                                                   |
| Stávající stav:                                                                    | Na základě výběrového řízení je vybrán zhotovitel, předpokládá se uzavření smlouvy se zhotovitelem , souhlas ZM s přijetím dotace |
| Stav k 9.12.2013                                                                   | Rekonstrukce dokončena , plánovaná kolaudace 1/2014                                                                               |
| Předpokládaná realizace:                                                           | <b>realizováno</b>                                                                                                                |

## 4.

## PROVOZ VEŘEJNÉ SILNIČNÍ DOPRAVY

|                                                                                              |                                      |
|----------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------|
| <b>Rekonstrukce nástupního ostrůvku na Komenského náměstí, nákup nové autobusové čekárny</b> |                                      |
| Stávající stav:                                                                              | Příprava poptávky, výběrového řízení |
| Stav k 9.12. 2013                                                                            | Rekonstrukce realizována             |



|                          |                    |
|--------------------------|--------------------|
| Předpokládaná realizace: | <b>realizováno</b> |
|--------------------------|--------------------|

## 5. VODNÍ HOSPODÁŘSTVÍ

| <b>Obnova rybníka Bažantnice</b>                      |                                                                                                          |
|-------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Stávající stav                                        | je zpracována projektová dokumentace a je vydáno stavební povolení; zpracovává se žádost o dotaci z OPŽP |
| Stav k 9.12.2013                                      | Přidělena dotace ze OPŽP, probíhá výběrové řízení na zhotovitele                                         |
| Předpokládaná realizace:                              | <b>termín posunut na 2014-2015</b>                                                                       |
| <b>Výběr provozovatele vodohospodářského zařízení</b> |                                                                                                          |
| Stávající stav                                        | Vybrán administrátor, zadávací dokumentace ke koncesnímu řízení zaslána k posouzení na SFŽP              |
| Stav k 9.12.2013                                      | SFŽP nevydal posudek, ale odsouhlasil zahájení koncesního řízení na provozovatele                        |
|                                                       |                                                                                                          |
| Předpokládaná realizace:                              | <b>2014</b>                                                                                              |

## 6. ODVÁDĚNÍ A ČIŠTĚNÍ ODPADNÍCH VOD

| <b>Ohrádka – oprava tarasu na vodoteči</b>              |                                                                          |
|---------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------|
| Stávající stav:                                         | Příprava k realizaci v roce 2013                                         |
| Stav k 9.12.2013                                        | Zhotoveno - povodně                                                      |
| Předpokládaná realizace:                                | <b>realizováno</b>                                                       |
| <b>Kanalizační přípojky k novému kanalizačnímu řadu</b> |                                                                          |
| Stávající stav:                                         | Výběrovým řízením vybrán zhotovitel, připraveno vydání územního souhlasu |
| Stav k 9.12.2013                                        | Z větší části realizováno                                                |
| Předpokládaná realizace:                                | <b>Dokončení v roce 2014</b>                                             |
| <b>Kanalizační a vodovodní přípojky - ul. Východní</b>  |                                                                          |
| Stávající stav:                                         | Připraveno k vydání územního souhlasu, příprava k výběru zhotovitele     |
| Stav k 9.12.2013                                        | Zhotoveno – příprava ke kolaudaci                                        |
| Předpokládaná realizace:                                | <b>realizováno</b>                                                       |

## 7. BYTOVÉ HOSPODÁŘSTVÍ



|                                                     |                               |
|-----------------------------------------------------|-------------------------------|
| <b>Výměna oken - byt v čp. 450 – Mateřská škola</b> |                               |
| Stávající stav:                                     | Příprava k výběru zhotovitele |
| Stav k 9.12.2013                                    | neuskutečněno                 |
| Předpokládaná realizace:                            | <b>Posunut termín na 2015</b> |

## 8. NEBYTOVÉ PROSTORY- ZDRAVOTNÍ STŘEDISKO

|                                                                                                            |                                                                 |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------|
| <b>Výměna oken v budově zdravotního střediska – jižní a východní strana, Pečovatelská služba, Knihovna</b> |                                                                 |
| Stávající stav:                                                                                            | Příprava k výběru zhotovitele                                   |
| Stav k 9.12.2013                                                                                           | neuskutečněno                                                   |
| Předpokládaná realizace:                                                                                   | <b>Posunut termín na rok 2015</b>                               |
| <b>Výměna oken v budově zdravotního střediska – pokračování východní strana, a severní</b>                 |                                                                 |
| Stávající stav:                                                                                            | Příprava k výběru zhotovitele v návaznosti na finanční možnosti |
| Stav k 9.12.2013                                                                                           | neuskutečněno                                                   |
| Předpokládaná realizace:                                                                                   | <b>Posunut termín na rok 2015</b>                               |

## 9. BUDOVA MĚSTSKÉHO ÚŘADU

|                                                          |                                           |
|----------------------------------------------------------|-------------------------------------------|
| <b>Zateplení a fasáda severní strany - část do dvora</b> |                                           |
| Stávající stav:                                          | Záměr k realizaci dle finančních možností |
| Stav k 9.12.2013                                         | Stav nezměněn                             |
| Předpokládaná realizace:                                 | 2014-2017                                 |
| <b>Výměna oken v budově městského úřadu</b>              |                                           |
| Stávající stav:                                          | Záměr k realizaci dle finančních možností |
| Stav k 9.12.2013                                         | Stav nezměněn                             |
| Předpokládaná realizace:                                 | 2015-2018                                 |

## 10. ÚZEMNÍ ROZVOJ

|                                                                          |                                           |
|--------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------|
| <b>Vybudování komunikace k pozemkům určených k prodeji – k.ú. Nesměň</b> |                                           |
| Stávající stav:                                                          | Vybrán zhotovitel, připraveno k realizaci |
| Stav k 9.12.2013                                                         | neuskutečněno                             |
| Předpokládaná realizace:                                                 | <b>Termín posunut na rok 2014</b>         |
|                                                                          |                                           |

## 11. OBLAST SPORTU



|                                                                |                                                                |
|----------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------|
| <b>Výstavba víceúčelového hřiště u Základní školy Zásmyky.</b> |                                                                |
| Stávající stav:                                                | provedeno zaměření pozemku                                     |
| Stav k 9.12.2013                                               | Beze změn                                                      |
| Předpokládaná realizace:                                       | v závislosti na finančních prostředcích a dotačních možnostech |

## 12. POŽÁRNÍ OCHRANA

|                                                           |                            |
|-----------------------------------------------------------|----------------------------|
| Hasičská zbrojnice Zásmyky – nátěr střechy, oprava komínu |                            |
| Stávající stav:                                           | Příprava k realizaci       |
| Stav k 9.12.2013                                          | neuskutečněno              |
| Předpokládaná realizace:                                  | Termín posunut na rok 2014 |
| Hasičská zbrojnice Zásmyky – výměna zbývajících oken      |                            |
| Stávající stav:                                           | Příprava k realizaci       |
| Stav k 9.12.2013                                          | Beze změn                  |
| Předpokládaná realizace:                                  | 2015-2017                  |

**AKTUALIZACE K PROSINEC 2013, PROJEDNÁN RM 9.12.2013**