

MĚSTO ZÁSMUKY



Projektové záměry investičních akcí pro období 2013 – 2018

Aktualizace k prosinci 2013

Schválilo : Zastupitelstvo Města Zásmyky, dne 19.12. 2013, Usnesením č.j. 4/2013

Projektové záměry investičních akcí pro období 2013 – 2018

1. OBLAST ŠKOLSTVÍ

Přístavba tělocvičny Základní školy v Zásmukách	
Stávající stav k 31.12.2012:	provedeno zaměření pozemku
Stav k 9.12. 2013	Beze změny
Předpokládaná realizace:	v závislosti na finančních prostředcích a dotačních možnostech
Zateplení Mateřské školy v Zásmukách	
Stávající stav k 31.12. 2012:	je zpracována projektová dokumentace a vydáno stavební povolení
Stav k 9.12. 2013	Podání žádosti o dotaci se předpokládá v 2/2014
Předpokládaná realizace:	v závislosti získání dotace

2. OBLAST ZELEŇ – ŽIVOTNÍ PROSTŘEDÍ

Rekultivace skládky Vlčí důl v Zásmukách - Nápravná opatření k odvrácení škod způsobených vlivem staré ekologické zátěže bývalé skládky Vlčí důl	
Stávající stav k 31.12. 2012:	Je zpracována analýza rizik, vypracován projekt sanace skládky, zpracována projektová dokumentace na sanaci skládky včetně studie proveditelnosti, podaná a kladně vyřízená žádost o dotaci z Operačního programu Životní prostředí a Státním fondem životního prostředí vydán registrační list akce, dokončuje se výběrové řízení na zhotovitele
Stav k 9.12. 2013	Vybrán zhotovitel, vydáno stavební povolení, průběžně doplňovány podklady pro SFŽP
Předpokládaná realizace:	2013 – 2014, termín bude posunut
Obnovení cesty pro pěší a cyklisty ze Zásmuk do Sobočic	
Stávající stav k 31.12. 2012:	je zpracována projektová dokumentace, zaměření, podána žádost o stavební povolení
Stav k 9.12. 2013	Beze změn
Předpokládaná realizace:	v závislosti na finančních prostředcích a dotačních možnostech

3. OBLAST MÍSTNÍ KOMUNIKACE - CHODNÍKY

Rekonstrukce zbývajících chodníků na Komenského náměstí a v ul. Čechova	
Stávající stav k 31.12. 2012:	Chodníky Komenského nám. je zpracovávána projektová dokumentace projekt bude připraven k realizaci Čechova ul. – zpracovává se doplnění projektové dokumentace

Stav k 9.12. 2013	Bude podaná žádost o dotaci na FROM
Předpokl.realiz:	2014 – Realizace závisí na přiznání dotace
Rekonstrukce místní komunikace ul. Pod sokolovnou, Dukelská, Nová, Východní	
Stávající stav k 31.12. 2012:	je zpracována projektová dokumentace a je vydáno stavební povolení; projekt je připraven k realizaci
Stav k 9.12.2013	Podaná žádost o dotaci z ROP
Předpokládaná realizace:	2014 – Realizace závisí na přiznání dotace
Rekonstrukce místní komunikace ul. Družstevní	
Stávající stav:	Příprava na výběrové řízení , v závislosti na finančních možnostech
Stav k 9.12.2013	Provedena oprava z vlastních prostředků
Předpokládaná realizace:	Realizace větších oprav či rekonstrukce dle finančních možností - předpoklad 2014-15
Rekonstrukce místní komunikace Habr	
Stávající stav:	Příprava na výběrové řízení, realizace v závislosti na finančních možnostech
Stav k 9.12. 2013	Oprava komunikace z vlastních prostředků
Předpokládaná realizace:	realizováno
Rekonstrukce místní komunikace Buda	
Stávající stav :	Předpokládaná realizace v příštích letech-dle finančních možností
Stav k 9.12.2013	Komunikace opravena - po povodních
Předpokládaná realizace:	realizováno
Rekonstrukce mostku přes Vavřínecký potok - Buda	
Stávající stav:	Na základě výběrového řízení je vybrán zhotovitel, předpokládá se uzavření smlouvy se zhotovitelem , souhlas ZM s přijetím dotace
Stav k 9.12.2013	Rekonstrukce dokončena , plánovaná kolaudace 1/2014
Předpokládaná realizace:	realizováno

4.

PROVOZ VEŘEJNÉ SILNIČNÍ DOPRAVY

Rekonstrukce nástupního ostrůvku na Komenského náměstí, nákup nové autobusové čekárny	
Stávající stav:	Příprava poptávky, výběrového řízení
Stav k 9.12. 2013	Rekonstrukce realizována
Předpokládaná realizace:	realizováno

5.

VODNÍ HOSPODÁŘSTVÍ

Obnova rybníka Bažantnice	
Stávající stav	je zpracována projektová dokumentace a je vydáno stavební povolení; zpracovává se žádost o dotaci z OPŽP
Stav k 9.12.2013	Přidělena dotace ze OPŽP, probíhá výběrové řízení na zhotovitele
Předpokládaná realizace:	termín posunut na 2014-2015
Výběr provozovatele vodohospodářského zařízení	
Stávající stav	Vybrán administrátor, zadávací dokumentace ke koncesnímu řízení zaslána k posouzení na SFŽP
Stav k 9.12.2013	SFŽP nevydal posudek, ale odsouhlasil zahájení koncesního řízení na provozovatele
Předpokládaná realizace:	2014

6.

ODVÁDĚNÍ A ČIŠTĚNÍ ODPADNÍCH VOD

Ohrádka – oprava tarasu na vodoteči	
Stávající stav:	Příprava k realizaci v roce 2013
Stav k 9.12.2013	Zhotoveno - povodně
Předpokládaná realizace:	realizováno
Kanalizační přípojky k novému kanalizačnímu řadu	
Stávající stav:	Výběrovým řízením vybrán zhotovitel, připraveno vydání územního souhlasu
Stav k 9.12.2013	Z větší části realizováno
Předpokládaná realizace:	Dokončení v roce 2014
Kanalizační a vodovodní přípojky - ul. Východní	
Stávající stav:	Připraveno k vydání územního souhlasu, příprava k výběru zhotovitele
Stav k 9.12.2013	Zhotoveno – příprava ke kolaudaci
Předpokládaná realizace:	realizováno

7.

BYTOVÉ HOSPODÁŘSTVÍ

Výměna oken - byt v čp. 450 – Mateřská škola	
Stávající stav:	Příprava k výběru zhotovitele
Stav k 9.12.2013	neuskutečněno

Předpokládaná realizace:	Posunut termín na 2015
--------------------------	------------------------

8. NEBYTOVÉ PROSTORY- ZDRAVOTNÍ STŘEDISKO

Výměna oken v budově zdravotního střediska – jižní a východní strana, Pečovatelská služba, Knihovna	
Stávající stav:	Příprava k výběru zhotovitele
Stav k 9.12.2013	neuskutečněno
Předpokládaná realizace:	Posunut termín na rok 2015
Výměna oken v budově zdravotního střediska – pokračování východní strana, a severní	
Stávající stav:	Příprava k výběru zhotovitele v návaznosti na finanční možnosti
Stav k 9.12.2013	neuskutečněno
Předpokládaná realizace:	Posunut termín na rok 2015

9. BUDOVA MĚSTSKÉHO ÚŘADU

Zateplení a fasáda severní strany - část do dvora	
Stávající stav:	Záměr k realizaci dle finančních možností
Stav k 9.12.2013	Stav nezměněn
Předpokládaná realizace:	2014-2017
Výměna oken v budově městského úřadu	
Stávající stav:	Záměr k realizaci dle finančních možností
Stav k 9.12.2013	Stav nezměněn
Předpokládaná realizace:	2015-2018

10. ÚZEMNÍ ROZVOJ

Vybudování komunikace k pozemkům určených k prodeji – k.ú. Nesměň	
Stávající stav:	Vybrán zhotovitel, připraveno k realizaci
Stav k 9.12.2013	neuskutečněno
Předpokládaná realizace:	Termín posunut na rok 2014

11. OBLAST SPORTU

Výstavba víceúčelového hřiště u Základní školy Zásmyky.	
Stávající stav:	provedeno zaměření pozemku
Stav k 9.12.2013	Beze změn
Předpokládaná realizace:	v závislosti na finančních prostředcích a dotačních možnostech

12.**POŽÁRNÍ OCHRANA**

Hasičská zbrojnice Zásmyky – nátěr střechy, oprava komínu	
Stávající stav:	Příprava k realizaci
Stav k 9.12.2013	neuskutečněno
Předpokládaná realizace:	Termín posunut na rok 2014
Hasičská zbrojnice Zásmyky – výměna zbývajících oken	
Stávající stav:	Příprava k realizaci
Stav k 9.12.2013	Beze změn
Předpokládaná realizace:	2015-2017

AKTUALIZACE K PROSINEC 2013, PROJEDNÁN RM 9.12.2013