

MĚSTO ZÁSMUKY



Projektové záměry investičních akcí pro období 2014 – 2018

Aktualizace k červnu 2014

Schválilo : Zastupitelstvo Města Zásmyky, dne 26.6. 2014, Usnesením č.j. 2/2014

Projektové záměry investičních akcí pro období 2014 – 2018

1. OBLAST ŠKOLSTVÍ

Přístavba tělocvičny Základní školy v Zásrukách	
Stávající stav k 31.12.2012:	provedeno zaměření pozemku
Stav k 16.6.2014	Beze změny
Předpokládaná realizace:	v závislosti na finančních prostředcích a dotačních možnostech
Zateplení Mateřské školy v Zásrukách	
Stávající stav k 31.12.2012:	je zpracována projektová dokumentace a vydáno stavební povolení
Stav k 16.6.2014	Podaná žádost o dotaci - očekává se Rozhodnutí
Předpokládaná realizace:	Realizace závisí na přiznání dotace

2. OBLAST ZELENĚ – ŽIVOTNÍ PROSTŘEDÍ

Rekultivace skládky Vlčí důl v Zásrukách - Nápravná opatření k odvrácení škod způsobených vlivem staré ekologické zátěže bývalé skládky Vlčí důl	
Stávající stav k 31.12. 2012:	Je zpracována analýza rizik, vypracován projekt sanace skládky, zpracována projektová dokumentace na sanaci skládky včetně studie proveditelnosti, podaná a kladně vyřízená žádost o dotaci z Operačního programu Životní prostředí a Státním fondem životního prostředí vydán registrační list akce, dokončuje se výběrové řízení na zhotovitele
Stav k 16.6. 2014	Vybrán zhotovitel, vydáno stavební povolení, průběžně doplňovány podklady pro SFŽP, uzavřena smlouva se zhotovitelem, Smlouva o poskytnutí dotace je uzavřena pouze se Stř. krajem, fond havarijní, na dofinancování, Smlouva o poskytnutí dotace se SFŽP zatím neuskutečněna
Předpokládaná realizace:	2014 – 2016, původní termín bude posunut
Obnovení cesty pro pěší a cyklisty ze Zásruk do Sobočic	
Stávající stav k 31.12. 2012:	je zpracována projektová dokumentace, zaměření, podána žádost o stavební povolení
Stav k 16.6.2014	Beze změn
Předpokládaná realizace:	v závislosti na finančních prostředcích a dotačních možnostech

3.

OBLAST MÍSTNÍ KOMUNIKACE - CHODNÍKY

Rekonstrukce zbývajících chodníků na Komenského náměstí a v ul. Čechova	
Stávající stav k 31.12. 2012:	Chodníky Komenského nám. je zpracována projektová dokumentace projekt bude připraven k realizaci Čechova ul. – zpracováno doplnění projektové dokumentace
Stav k 16.6.2014	Je podaná žádost o dotaci na FROM, čekáme na Rozhodnutí
Předpokl.realiz:	2014 – Realizace závisí na přiznání dotace
Rekonstrukce místní komunikace ul. Pod sokolovnou, Dukelská, Nová, Východní	
Stávající stav k 31.12. 2012:	je zpracována projektová dokumentace a je vydáno stavební povolení; projekt je připraven k realizaci
Stav k 16.6. 2014	Zasláno Rozhodnutí o přidělení dotace z Regionální rady soudržnosti Střední Čechy
Předpokládaná realizace:	Do konce roku 2014
Rekonstrukce místní komunikace ul. Družstevní	
Stávající stav:	Příprava na výběrové řízení , v závislosti na finančních možnostech
Stav k 16.6.2014	Provedeny opravy z vlastních prostředků v roce 2013, záměr trvá
Předpokládaná realizace:	Realizace větších oprav či rekonstrukce dle finančních možností - předpoklad 2014-15
Rekonstrukce místní komunikace Habr	
Stávající stav:	Příprava na výběrové řízení, realizace v závislosti na finančních možnostech
Stav k 16.6.2014	Oprava komunikace z vlastních prostředků realizována v roce 2013
Předpokládaná realizace:	realizováno
Rekonstrukce místní komunikace Buda	
Stávající stav :	Předpokládaná realizace v příštích letech-dle finančních možností
Stav k 16.6.2014	Komunikace opravena - po povodních
Předpokládaná realizace:	realizováno
Oprava místních komunikací v Nesměni	
Stávající stav	Místní komunikace jsou poškozeny četnými výtluky, které se dlouhodobě pouze provizorně zasypávají sypkým materiálem, toto řešení je velice krátkodobé a zcela nevyhovující
Předpokládaná realizace	Dle finančních možností - 2015

4.

PROVOZ VEŘEJNÉ SILNIČNÍ DOPRAVY

Nové autobusové čekárny – Doubravčany, Vršice, Sobočice	
Stávající stav:	Autobusové čekárny poškozené vandaly
Předpokládaná realizace:	Dle finančních možností v průběhu roku 2014-2015

5.

VODNÍ HOSPODÁŘSTVÍ

Obnova rybníka Bažantnice	
Stávající stav	je zpracována projektová dokumentace a je vydáno stavební povolení; zpracovává se žádost o dotaci z OPŽP
Stav k 16.6.2014	Přidělena dotace ze OPŽP, vybrán zhotovitel
Předpokládaná realizace:	Do 31.10. 2014
Výběr provozovatele vodohospodářského zařízení	
Stávající stav	Vybrán administrátor, zadávací dokumentace ke koncesnímu řízení zaslána k posouzení na SFŽP
Stav k 16.6.2014	Probíhá koncesní řízení za provozovatele
Předpokládaná realizace:	2014
Oprava výpusti na požární nádrži v Doubravčanech	
Stávající stav	Odpadní potrubí z výpusti je nefunkční a v nádrži se hromadí nelegálně vypouštěné splašky – odpadní vody, bude nutné odpadní potrubí zprůchodnit a pokusit se zamezit odvádění splaškových vod do nádrže. Přesný postup bude stanoven po konzultaci s odborníky. Z důvodu bezpečnosti doporučujeme zhotovit u nádrže zábradlí.
Předpokládaná realizace:	2015-16

6.

ODVÁDĚNÍ A ČIŠTĚNÍ ODPADNÍCH VOD

Kanalizační stoka E	
Stávající stav	Splaškové vody jsou odváděny bývalou dešťovou kanalizací a jsou vyústěny do otevřené vodoteče na Ohrádce, tento stav je nevyhovující, hygienou a odborem ŽPZ bylo v roce 2013 vydáno Rozhodnutí o odstranění závadného stavu, z tohoto důvodu navrhujeme vybudování stoky E dle schválené projektové dokumentace. Na vybudování stoky je vydáno i stavební povolení, ale akce se neuskutečnila z nedostatku finančních prostředků.

Stav k 16.6.2014	O finanční prostředky – dotaci je možno žádat ze Středočeského fondu životního prostředí a zemědělství, termín podání žádosti 12/2014
Předpokládaná realizace	V případě schválení dotace – realizace rok 2015
Kanalizační přípojky k novému kanalizačnímu řadu	
Stávající stav:	Výběrovým řízením vybrán zhotovitel, připraveno vydání územního souhlasu
Stav k 16.6. 2014	Akce realizována, čeká se na kolaudaci
Předpokládaná realizace:	Dokončeno
Kanalizační a vodovodní přípojky - ul. Východní	
Stávající stav:	Připraveno k vydání územního souhlasu, příprava k výběru zhotovitele
Stav k 16.6.2014	Zhotoveno – připraveno ke kolaudaci
Předpokládaná realizace:	Realizováno
Oprava mostku ul Východní – zvýšení kapacity průtoku povrchové dešťové kanalizace	
Stávající stav	Vzhledem k malé propustnosti dochází při přívalových deštích k rozlivu vody a zátopě blízkých nemovitostí, je nutné zvýšit propustnost tak, aby v těchto případech byla dešťová voda rychle odváděna, stávající potrubí je nutné vyměnit za potrubí o průměru odpovídající tomuto stavu
Předpokládaná realizace	2014

7. BYTOVÉ HOSPODÁŘSTVÍ

Výměna oken - byt v čp. 450 – Mateřská škola	
Stávající stav:	
Stav k 16.6. 2014	Podána žádost o dotaci
Předpokládaná realizace:	Posunut termín na 2015

8. NEBYTOVÉ PROSTORY- ZDRAVOTNÍ STŘEDISKO

Výměna oken v budově zdravotního střediska – jižní a východní strana, Pečovatelská služba, Knihovna	
Stávající stav:	Příprava k výběru zhotovitele
Stav k 16.6. 2014	neuskutečněno
Předpokládaná realizace:	Posunut termín na rok 2015
Výměna oken v budově zdravotního střediska – pokračování východní strana, a severní	
Stávající stav:	Příprava k výběru zhotovitele v návaznosti na finanční možnosti
Stav k 16.6.2014	neuskutečněno

Předpokládaná realizace:	Posunut termín na rok 2015
--------------------------	-----------------------------------

9. BUDOVA MĚSTSKÉHO ÚŘADU

Zateplení a fasáda severní strany - část do dvora	
Stávající stav:	Záměr k realizaci dle finančních možností
Stav k 16.6.2014	Stav nezměněn
Předpokládaná realizace:	2014-2017
Výměna oken v budově městského úřadu	
Stávající stav:	Záměr k realizaci dle finančních možností
Stav k 16.6.2014	Stav nezměněn
Předpokládaná realizace:	2015-2018

10. ÚZEMNÍ ROZVOJ

Vybudování komunikace k pozemkům určených k prodeji – k.ú. Nesměň	
Stávající stav:	Vybrán zhotovitel, připraveno k realizaci
Stav k 16.6.2014	realizováno
Předpokládaná realizace:	Červen 2014

11. OBLAST SPORTU

Výstavba víceúčelového hřiště u Základní školy Zásmyky.	
Stávající stav:	provedeno zaměření pozemku
Stav k 16.6.2014	Beze změn
Předpokládaná realizace:	v závislosti na finančních prostředcích a dotačních možnostech

12. POŽÁRNÍ OCHRANA

Hasičská zbrojnice Zásmyky – nátěr střechy, oprava komínu	
Stávající stav:	Příprava k realizaci
Stav k 16.6.2014	Vybrán zhotovitel
Předpokládaná realizace:	Dle smlouvy - srpen 2014
Hasičská zbrojnice Zásmyky – výměna zbývajících oken	
Stávající stav:	Příprava k realizaci
Stav k 16.6. 2014	Beze změn
Předpokládaná realizace:	2015-2017

13.

VEŘEJNÉ OSVĚTLENÍ

Veřejné osvětlení ul. Hřbitovní	
Stávající stav	Zařazeno do investičních akcí
Stav k 16.6.2014	Příprava k realizaci
Předpokládaná realizace:	Dle finančních možností 2014-2015
Veřejné osvětlení ul. Smetanova - prodloužení	
Stávající stav	Zařazeno do investičních akcí
Stav k 16.6.2014	Příprava k realizaci
Předpokládaná realizace:	Dle finančních možností 2014-2015

AKTUALIZACE K ČERVNU 2014, PROJEDNÁNO RM 16.6. 2014

