

## **Bod 2.**

### **Aktuální informace k projektu odstranění ekologické zátěže Vlčí důl**

Pokud ve středu 3.4.2019 schválí ZM Dodatek ke smlouvě ( S-10966/OŽP 2016) o poskytnutí dotace z havarijního fondu k podpisu, který je uzavřen v souladu s usnesením Zastupitelstva kraje ze dne 18.2.2019 a který Město Zásmyky fyzicky obdrželo 21.3.2019, budou vypořádány všechny náležitosti tak, aby bylo možno do konce 30.4. 2019 začít vlastní stavbu.

Předposledním dokumentem, který město potřebovalo k tomu, aby mohlo začít vlastní stavbu, bylo rozhodnutí poskytovatele dotace, tedy Ministerstva životního prostředí, o změně neinvestičních výdajů na investiční a o změně statutární osoby. Toto rozhodnutí bylo vydáno 14.3.2019 a došlo dne 19.3.2019 k rukám Města Zásmyky. Z OPŽP lze tedy začít čerpat dotaci.

Po uzavření výše zmiňovaného dodatku s krajem bude splněna základní a poslední podmínka plnění - získání dotačních finančních prostředků – ve smlouvě o dílo na akci „projekt nápravných opatření k odvrácení škod způsobených vlivem staré ekologické zátěže bývalé skládky Vlčí důl v k.ú. Zásmyky“ se zhotovitelem díla - společností VZE a FCC, což je spojení firem Vodní zdroje Ekomonitor se sídlem Píšťovy 820 Chrudim a FCC Česká republika se sídlem Ďáblická 791/89, 182 00, Praha 8.

K zahájení plnění smlouvy o dílo bude tedy potřeba, aby smlouva se zhotovitelem opustila režim „platnost“ a vešla v účinnost . To řeší přijetí Dodatku č.1 ke Smlouvě o dílo, který RM projednala 1.4.2019 a doporučila ke schválení ZM.

Neprodleně po schválení dodatku starostka města vyzve písemnou formou zhotovitele k zahájení plnění a k převzetí stavby. Jelikož tímto aktem vzniknou povinnosti zhotoviteli k MŽP, vlastní převzetí staveniště a zahájení stavby je plánováno na konec měsíce dubna 2019.

Celková délka prací dle harmonogramu je třicet měsíců, a realizace projektu by měla být ukončena nejpozději do 31.8.2021, předložení dokumentace k závěrečnému vyhodnocení k 28.2.2022.