



ZÁPIS Z KONTROLNÍHO DNE KONANÉHO DNE 24.10.2019

Název projektu: Projekt nápravných opatření k odvrácení škod způsobených vlivem staré ekologické zátěže bývalé skládky Vlčí důl v k.ú. Zásmuky na podzemních a povrchových vodách

Číslo projektu: CZ.05.3.24/0.0/0.0/16_036/0002534

spolufinancovaný z Evropské unie v rámci Operačního programu Životní prostředí

Účel jednání	Kontrolní den č. 2
Číslo projektu	CZ.05.3.24/0.0/0.0/16_036/0002534
Název projektu	Projekt nápravných opatření k odvrácení škod způsobených vlivem staré ekologické zátěže bývalé skládky Vlčí důl v k.ú. Zásmuky na podzemních a povrchových vodách
Objednatel	Město Zásmuky
Zhotovitel	Společnost VZE & FCC Spojení společností Vodní zdroje Ekomonitor, spol. s r.o. (VZE) jako vedoucí účastník a FCC Česká republika, s.r.o. (FCC) jako účastník společnosti
TDI	EKOSYSTEM spol. s r.o.
Místo konání	Zasedací místnost městského úřadu Zásmuky
Datum a čas	24.10.2019, 10:00 hod
Rozdělovník	Elektronická kopie všem účastníkům, originál v archivu objednatele
Účast a omluvy	Viz prezenční listina – omlouvá se zástupce SFŽP

Použité zkratky:

O – objednatel, Z – zhotovitel, TDI – technický dozor investora, MŽP – Ministerstvo životního prostředí, SFŽP – státní fond životního prostředí, KÚ – krajský úřad, ČIŽP – Česká inspekce životního prostředí, RPD – realizační projektová dokumentace, HMG – harmonogram, HPV – hladina podzemní vody



Realizační projektová dokumentace:

„Projekt nápravných opatření k odvrácení škod způsobených vlivem staré ekologické zátěže bývalé skládky Vlčí důl v k.ú. Zásmyky na podzemních a povrchových vodách“, (Společnost VZE & FCC, květen 2019). Souhlasné stanovisko k RPD vydal řídicí orgán (MŽP) dne 20. 8. 2019, Č.j.: MZP/2019/750/2448.

Stavební povolení:

Vydal MěÚ Kolín odbor životního prostředí a zemědělství č.j. MUKOLIN/OZPZ 62606/16 – GI nabylo právní moci 6.8.2016

Stavební úřad MěÚ Zásmyky č.j. 1657/2016 ze dne 11.7.2013 prodlouženo č.j. 1893/2016 nabylo právní moci 6.8.2016 prodlouženo č.j. 1947/2019/3 nabylo právní moci 3.9.2019

Povolení k nakládání s vodami:

Vydal MěÚ Kolín odbor životního prostředí a zemědělství č.j. MUKOLIN/OZPZ55040/15 – GI nabylo právní moci 22.9.2015.

Závazné termíny:

Veškeré technické práce (stavební a zemní práce) spojené s enkapsulací SEZ budou ukončeny do 13 měsíců od schválení RPD, tzn. do 20. 9. 2020 a budou zhotovitelem vyhodnoceny/dokumentovány v etapové zprávě. Sanační monitoring podzemních a povrchových vod bude následně pokračovat v délce dalších 12 měsíců do 20. 9. 2021. Veškeré práce provedené v rámci nápravných opatření pak budou zhotovitelem vyhodnoceny/dokumentovány v závěrečné zprávě.

K věci:

1. ZÁPIS Z PŘEDCHOZÍHO KD A KONTROLA PLNĚNÍ ÚKOLŮ

- Zhotovitel zpracuje a předloží MZ projektu na doplnění biologického stupně k projektované technologické lince čištění podzemních vod v rámci stavebně-sanačního čerpání – úkol proveden
- Zhotovitel zpracuje pro technologii stavebně-sanačního čerpání provozní řád – úkol probíhá
- Požadavek na zabezpečení stávajících vrtů – úkol proveden, sanační vrty opatřeny skružemi, monitorovací vrty opatřeny uzamykatelným uzávěrem
- Zhotovitel předá aktualizovaný harmonogramu prací pro rok 2019 – úkol trvá, zhotovitel informoval o postupu a plánovaných pracích v nastávajícím období.



2. PROJEDNANÉ BODY

- 1) Úvod
- 2) Informace o provedených pracích
- 3) Informace o plánovaných pracích v nastávajícím období
- 4) Diskuse
- 5) Závěr, vč. stanovení termínu dalšího KD

Za zhotovitele informoval o provedených pracích, rozpracovanosti projektu a plánovaných pracích na následující období Ing. Jiří Strouhal a Ing. Jiří Unčovský. Zhotovitel předložil zprávu pro KD č. 2 ve sjednaném termínu.

3. DALŠÍ BODY (ÚKOLY A INFORMACE)

Postup zhotovitele:

- Byla vypracována a předložena metodická změna realizačního projektu, spočívající v předúpravě čerpaných vod pomocí ČOV. Účastníci obdrželi tištěnou verzi MZ č. 1 na KD č. 2.
- Byla provedena rekonstrukce infiltračního drénu.
- Sanační vrty byly opatřeny skružemi, ze kterých jsou zavedeny trubní a kabelové rozvody do sanační stanice.
- Byl položen nový elektrický kabel od sanační stanice k trafostanici.
- Přívod elektrického kabelu byl napojen do rozvodné skříně u trafostanice.
- Probíhá oprava stavební části sanační stanice.
- Probíhá montáž sanační technologie (doplnění technologických celků včetně funkčního propojení) další úpravy se čekají v souvislosti s odsouhlasením MZ č. 1.
- Byla provedena dvě úvodní kola monitoringu podzemních a povrchových vod 13.9 a 27.9.2019

Mimo tyto práce probíhaly jednání a přípravné práce pro navýšení příkonu na trafostanici, aby mohl bezpečně pokrýt potřeby sanačního centra včetně čerpání a dalších souvisejících potřeb.

V návaznosti na schválení MZ bude stávající sanační centrum doplněno o další nádrže, volně stojící vedle sanační stanice. Prozatím byl proveden průzkum v oblasti umístění nádrží a následně založení podkladných panelů.

Plánované práce na další období:

V následujícím období budou probíhat přípravné práce dle schváleného RPD. Bude pokračovat instalace sanační technologie s předpokládaným zahájením zkušebního provozu do konce listopadu 2019. Zhotovitel zpracuje pro technologii stavebně-sanačního čerpání provozní řád. Po snížení úrovně HPV bude přistoupeno k likvidaci nefunkčních záchytných



jímek skládky. Pokud zhotovitel přistoupí k demolici jímek ještě před KD č. 3, bude zhotovitelem svolána stavební prohlídka. V prosinci 2019 a lednu 2020 budou probíhat přípravné práce pro PTS. V lednu 2020 bude zahájena výstavba PTS.

Časový harmonogram:

Je součástí schválené RPD. Zhotovitel informoval na KD o postupu a plánovaných pracích v nastávajícím období.

Finanční harmonogram:

Zhotovitelem byl v září 2019 předložen první soupis provedených prací a dodávek za srpen 2019.

Současné a předpokládané nedostatky:

Nejsou

Záležitosti týkající se zhotovitele:

- Komunikace a organizace: bez připomínek
- Podmínky na stavbě: bez připomínek
- Ochrana zdraví a bezpečnost práce: bez připomínek
- Životní prostředí: bez připomínek
- Materiál, dodávky, zkoušky a testy na stavbě: bez připomínek
- Poddodavatelé: ve sledovaném období nebyli Zhotovitelem Objednateli předloženi ke schválení žádní noví poddodavatelé.
- Koordinace s ostatními zhotoviteli na stavbě: žádná událost
- Public Relations (styk s veřejností): na lokalitě je instalována informační tabule
- Platby ze SFŽP k dnešnímu dni: nejsou
- Nároky: žádná událost

Vyžadované informace:

ČIŽP OI Praha, MŽP, TDI:

Jaký je výhled prací pro příští období?

Zhotovitel:

Bude pokračovat instalace sanační technologie, zahájení zkušebního provozu předpokládáme do konce listopadu 2019. Následně po snížení úrovně HPV bude přistoupeno k likvidaci nefunkčních záchytných jímek skládky. V prosinci 2019 a lednu 2020 budou probíhat přípravné práce pro PTS. V lednu 2020 bude zahájena výstavba PTS.

Předání a oznámení:

Zhotovitel předal zprávu pro kontrolní den č. 2 a MZ č. 1 v tištěné podobě všem účastníkům KD č. 2



Vyjádření ostatních účastníků KD:

Účastníci jednání požadují od zhotovitele svolat stavební prohlídku k příležitosti demolice nefunkčních záchytných jímek skládky.

Dále:

ČIŽP OI Praha:

- požaduje ve zprávách pro KD uvádět harmonogram schválených prací
- požaduje do zpráv pro KD doložit protokoly o odběrech vzorků

MŽP ČR:

- informoval účastníky o vydání stanoviska MŽP k MZ č. 2 a oznámení datovou schránkou

TDI:

- upozornil zhotovitele na včasné vybavení prodloužení platnosti stávajícího povolení k nakládání s vodami

MěÚ Zásmuky:

- bere na vědomí

MěÚ Kolín – OŽPZ – VH:

- očekává od zhotovitele žádost o změně povolení k nakládání s vodami

Projektová dokumentace – zhotovitelem byla v květnu 2019 vypracována RPD. K RPD vydalo souhlasné stanovisko MŽP 20. 8. 2019. Na základě provedených testů úpravy podzemní vody (vysoká pěnovitost) připravil zhotovitel MZ č.1 realizačního projektu, kterou předložil MŽP a předal účastníkům v tištěné verzi na KD č.2. Oproti stávajícímu RPD bude technologická linka na úpravu podzemních vod ze stavebně-sanačního čerpání doplněna o nádrž ČOV, která zlepší její funkci a zvýší účinnost čištění. MZ nebude mít vliv na rozpočet prací.

Ostatní záležitosti – nejsou

4. TERMÍN PŘÍŠTÍHO KD

Další KD se uskuteční dne 9.1.2020 v 10:00 hod se srazem účastníků na staveništi. Po prohlídce staveniště se účastníci KD přesunou do zasedací místnost městského úřadu Zásmuky.

Přílohy zápisu:

- prezenční listina



OPERAČNÍ PROGRAM
ZIVOTNÍ PROSTŘEDÍ



EVROPSKÁ UNIE
Fond soudržnosti
Evropský fond pro regionální rozvoj

Pro vodu,
vzduch a přírodu

Dne 24.10.2019

Zápis zpracoval:

.....
Ing. Pavel Salava – TDI, Ekosystem spol. s r.o.

.....
PhDr. Marta Vaňková, MBA – starostka města Zásmyky