

Tento změnový list v okamžiku schválení objednatelům nahrazuje závaznou objednávku více (méně) prací a je podkladem pro uzavření dodatku ke smlouvě.		datum předložení objednateli ke schválení: 24.3.2025
		ZMĚNOVÝ LIST Č.: 1
Název stavby:	Sobočice, splašková kanalizace, Zásmyky - splašková kanalizace 2. část a Zásmyky, doplnění vodovodu	
Registrační číslo projektu:	Vodovod: Zásmyky, Sobočice - vodovod a vodojem, číslo projektu CZ.05.01.04/04/23_044/0002957	
Registrační číslo projektu:	Kanalizace: Zásmyky, Sobočice - splašková kanalizace, číslo projektu: 1240700155	
Objekt:	Nové objekty: 01_VP Vodovodní řád ulice Pod Chaloupky; 01_VP Vodovodní přípojky ulice Pod Chaloupky, Na Ohrádcé; 01_VP Rekonstrukce vodovodu ulice Na Ohrádcé; 01_VP Kanalizační přípojky; 01_VP Kanalizační stoka E7-1a	
Název ZL:	Změny vyvolané stavbou č. 1	
Smlouva o dílo (číslo, ze dne):	č. zhotovitele: 0012A/2023, ze dne: 23.08.2023	

STAV PŘED ZMĚNOU:				
		bez DPH	DPH (Kč)	CELKEM
Celková cena dle původní SoD:		119 527 680,00	25 100 812,80	144 628 492,80
Změny schválené před tímto ZL:	ZL č. _____ ze dne: _____	0,00	0,00	0,00
	ZL č. _____ ze dne: _____	0,00	0,00	0,00
	ZL č. _____ ze dne: _____	0,00	0,00	0,00
	ZL č. _____ ze dne: _____	0,00	0,00	0,00
	ZL č. _____ ze dne: _____	0,00	0,00	0,00
	ZL č. _____ ze dne: _____	0,00	0,00	0,00
Aktuální cena před schválením tohoto ZL:		119 527 680,00	25 100 812,80	144 628 492,80
Aktuální cena před schválením tohoto ZL "KANALIZACE":		77 290 277,74	16 230 958,33	93 521 236,07
Aktuální cena před schválením tohoto ZL "VODOVOD":		42 237 402,26	8 869 854,47	51 107 256,73
Rozdíl v ceně proti původní SoD: (řádek 17 - řádek 10)		0,00	0,00	0,00
				sazba DPH: 21 %
Termín dokončení dle původní SoD:				570 dní
Aktuální termín dokončení dle posledního uzavřeného dodatku č.: k SoD:				-

NÁVRH ZMĚNY:																																
POPIS (více/méně) PRACÍ PŘEDMĚTNÉHO ZL A JEJICH OCENĚNÍ DLE SoD																																
<p>Tento změnový list je vypracován na základě požadavku investora a zjištěných skutečností při realizaci díla. Nový vodovodní řád v ulici Pod Chaloupky včetně napojovacích bodů a vodovodních přípojek. Tímto novým vodovodem dojde k zokruhování vodovodu a k napojení nemovitostí na veřejný vodovod. Při realizaci kanalizační stoky E2 došlo k opakované poruše vodovodního řádu (prasknutí vodovodu). Poruchy na vodovodu nejsou způsobeny realizací zemních prací (zhotovitelem), ale použitým materiálem na stávajícímu vodovodním řádu, jedná se o zastaralý a nekvalitní materiál. Po domluvě s investorem a provozovatel vodovodní sítě navržena rekonstrukce vodovodního řádu. Z důvodu havarijního stavu vodovodu v ulici Na Ohrádcé je prováděna rekonstrukce vodovodního řádu včetně napojení nemovitostí na veřejný vodovod. Na základě požadavku investora byl vypracován výkaz výměr kanalizačních přípojek část Zásmyky, tato část nebyla součástí smluvního rozpočtu. Kanalizační přípojky jsou v počtu 197 ks, revizní šachty DN 400 - 189 ks a DN 1000 - 12 ks, celková délka potrubí 1 652,6 m z toho DN 150 - 1 304,6 m a DN 200 348 m. Dále na základě požadavku investora byl zpracován výkaz výměr nové kanalizační stoky E7-1a v délce 160 m. Jedná se o nepodstatnou změnu závazku ze smlouvy na veřejnou zakázku v souladu se zněním bodu 5 § 222 ZZVZ. Vliv na termín dokončení: Při realizaci stavební jámy VDJ Sobočice bylo zjištěno křížení ocelového vodovodního potrubí stavební jámou. Šetřením na místě bylo zjištěno, že se jedná o vodovodní přívaděč z VDJ Krymlov do ATS Sobočice. Provedeno geodetické zaměření skutečné trasy vodovodního přívaděče. Stavební práce na nově budovaném VDJ Sobočice pozastaveny. Dne 15.01.2025 řešeno křížení vodovodního přívaděče na KD zápis č. 4. Schůze pro projednání přeložky vodovodního přívaděče proběhla dne 10.02.2025 za účasti všech dotčených (VPK Suchý s.r.o., FIALA PROJEKTY s.r.o., Město Zásmyky, Svazek obcí - JEKOZ a VRV a.s.). Autorský dozor investora vypracoval přeložku ocelového potrubí. Na KD č. 6 dne 12.02.2025 sdělena situace ohledně vodovodního přívaděče včetně navržené přeložky. Zhotovitel nemohl předpokládat vedení vodovodního přívaděče stavební jámou VDJ Sobočice, veškeré podklady v rámci PD uvádí jinou trasu. Vodovodní přívaděč nedisponuje signalizačním vodičem, tudíž nemohla být určena trasa.</p>																																
Celková cena stavby po schválení ZL - změna smluvní ceny:**																																
objekt (položka)	popis	bez DPH	DPH (Kč)	CELKEM																												
01_VP	Vodovodní řád ulice Pod Chaloupky	337 851,91	70 948,90	408 800,81																												
01_VP	Vodovodní přípojky ulice Pod Chaloupky, Na Ohrádcé	305 378,84	64 129,56	369 508,40																												
01_VP	Rekonstrukce vodovodu ulice Na Ohrádcé	796 968,27	167 363,34	964 331,61																												
01_VP	Kanalizační přípojky	12 711 426,41	2 669 399,55	15 380 825,96																												
01.1_VP	Kanalizační stoka E7-1a	1 745 472,21	366 549,16	2 112 021,37																												
CELKEM návrh ZL (Kč):		15 897 097,64	3 338 390,50	19 235 488,14																												
CELKEM návrh ZL "KANALIZACE" (Kč):		15 253 866,89	3 203 312,05	18 457 178,94																												
CELKEM návrh ZL "VODOVOD" (Kč):		643 230,75	135 078,46	778 309,21																												
Celkový rozdíl v ceně proti původní SoD po schválení ZL: (řádek 17 + řádek 37)		0,00	0,00	0,00																												
<table border="1"> <thead> <tr> <th colspan="2">Přílohy Změnového listu:</th> <th>Vypracoval</th> <th>Datum</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>č.</td> <td>1</td> <td>Libor Skala, VPK Suchý s.r.o.</td> <td>24.3.2025</td> </tr> <tr> <td></td> <td>2</td> <td>Marek Fiala, FIALA PROJEKTY s.r.o.</td> <td>13.2.2025</td> </tr> <tr> <td></td> <td>3</td> <td>Lukáš Vokřál, VPK Suchý s.r.o.</td> <td>13.12.2024</td> </tr> <tr> <td></td> <td>4</td> <td>Lukáš Vokřál, VPK Suchý s.r.o.</td> <td>13.12.2024</td> </tr> <tr> <td></td> <td>5</td> <td>TELMONT Nymburk s.r.o.</td> <td>15.1.2025</td> </tr> <tr> <td></td> <td>6</td> <td>TELMONT Nymburk s.r.o.</td> <td>12.2.2025</td> </tr> </tbody> </table>					Přílohy Změnového listu:		Vypracoval	Datum	č.	1	Libor Skala, VPK Suchý s.r.o.	24.3.2025		2	Marek Fiala, FIALA PROJEKTY s.r.o.	13.2.2025		3	Lukáš Vokřál, VPK Suchý s.r.o.	13.12.2024		4	Lukáš Vokřál, VPK Suchý s.r.o.	13.12.2024		5	TELMONT Nymburk s.r.o.	15.1.2025		6	TELMONT Nymburk s.r.o.	12.2.2025
Přílohy Změnového listu:		Vypracoval	Datum																													
č.	1	Libor Skala, VPK Suchý s.r.o.	24.3.2025																													
	2	Marek Fiala, FIALA PROJEKTY s.r.o.	13.2.2025																													
	3	Lukáš Vokřál, VPK Suchý s.r.o.	13.12.2024																													
	4	Lukáš Vokřál, VPK Suchý s.r.o.	13.12.2024																													
	5	TELMONT Nymburk s.r.o.	15.1.2025																													
	6	TELMONT Nymburk s.r.o.	12.2.2025																													
Vliv na termín dokončení:		ANO	Nový termín dokončení (návrh):	31.7.2026																												

Vypracoval: Libor Skala, VPK Suchý s.r.o.

jméno, podpis, datum
Zhotovitel

Kontrola správnosti (podpis, datum)

Autorský dozor: Marek Fiala
(FIALA PROJEKTY s.r.o.)

Technický dozor: Ing. Otakar Otta
(TELMONT Nymburk s.r.o.)

**Všeobecně pověřený pracovník zhotovitele:
Pavel Karásek, PORR a.s.**

jméno, podpis, datum
Zhotovitel

Kontrola správnosti (podpis, datum)

Objednatel: PhDr. Marta Vaňková, MBA, starostka města

Poznámka: V případě pouze jednoho dotčeného objektu, ale více položek, než obsahuje tento ZL, budou veškeré práce uvedeny v příloze - soupisu (více/méně) prací. V případě více objektů bude příloha zpracována pro každý objekt samostatně a v ZL budou uvedeny celkové ceny pro jednotlivé objekty.

* Pokud je přílohou ZL soupis prací, uveďte se číslo objektu. Pokud se jedná o samostatnou položku, bude uvedeno číslo položky dle platného rozpočtu, pokud se v něm položka vyskytuje

** Součet aktuální smluvní (odsouhlasené) ceny (řádek 15) a navrhované změny