



Město Zásmyky

Zasedání ZM Zásmyky dne 11.7. 2022

Bod č. 2 Dodatek č. 1 ke Smlouvě o dílo – Chodník + parkovací plocha před ZS Zásmyky

Předkládá: RM
Zpracoval: I. Kabátová
Dne : 4.7. 2022

Vážený zastupitelé,

rada města projednala a předkládá zastupitelstvu města návrh Dodatku č. 1 ke Smlouvě o dílo na akci „Chodník + parkovací plocha před ZS Zásmyky“. Tato smlouva byla schválena Usnesením zastupitelstva města dne 25.4. 2022. Realizace stavby byla zahájena v polovině května 2022 a cena byla schválena ve výši 2,380.962 Kč bez DPH, termín dokončení byl nejpozději dne 22.7.2022. V průběhu realizace stavby vznikla potřeba současně s rekonstrukcí hlavního chodníku provést i předláždění krátkého úseku stávajícího chodníku vedoucího do Školní ulice a následně i chodníku vedoucího kolem zdravotního střediska - pod okny ordinace zubního lékaře tak, aby vše bylo řešeno současně a aby chodník vyhovoval schůdností potřebám občanů. Dále v prostorech před zdravotním střediskem bylo dodatečně navrženo rozšířit parkovací stání pro lékaře, lékařskou službu, pečovatelskou službu a pro knihovnu. Tato parkovací místa vzniknou zrušením stávající travnaté plochy před ordinací dětského lékaře a před pečovatelskou službou. Vznikne zde 5 nových parkovacích míst a 1 parkovací místo pro invalidy. Dále vznikla potřeba prodloužit osazení palisádami v části vyvýšeného školního hřiště o dalších 5 m tak, aby bylo možné bezpečně osadit celou tuto část vedoucí kolem hřiště až ke komunikaci do ulice Školní půdopokryvnými rostlinami a tím zlepšit vzhled podél chodníku. Vzhledem ke zjištění nevyhovujícího stavu odvádění dešťové vody ze střechy budovy zdravotního střediska je navrženo nové odvodnění části okapových svodů budovy do dešťové kanalizace.

Uvedené práce budou v celkovém součtu znamenat zvýšení ceny díla o **393.908,68 Kč bez DPH**.
V souvislosti s rozšířením zakázky je navrženo i posunutí termínu dokončení díla na **5.8.2022**.

Smlouva o dílo v ostatních částech zůstává beze změny.

Návrh Dodatku č. 1 ke smlouvě o dílo je sjednáván mezi městem Zásmyky, Komenského nám. 133, 281 44 Zásmyky, IČ 00235954 zastoupené starostkou paní PhDr. Martou Vaňkovou, MBA, a společností SCOTNEY s.r.o., Na Magistrále 706, 280 02 Zásmyky, IČ: 07751290, zastoupené jednatelem panem Michalem Vašinou

Návrh Usnesení:

Zastupitelstvo města rozhodlo o uzavření Dodatku č. 1 ke Smlouvě o dílo na akci „Chodník + parkovací plocha před ZS Zásmyky“ mezi městem Zásmyky, Komenského nám. 133, 281 44 Zásmyky, IČ 00235954 zastoupené starostkou paní PhDr. Martou Vaňkovou, MBA, a společností SCOTNEY s.r.o., Na Magistrále 706, 280 02 Kolín, IČ 07751290, zastoupené jednatelem panem Michalem Vašinou. Předmětem dodatku je změna rozsahu prováděných prací s navýšením celkové ceny díla na 2.774.870,68 Kč bez DPH a změna termínu dokončení díla nejpozději 5.8. 2022. Dodatek č.1 ke Smlouvě o dílo podepisuje starostka města.